

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

1001

PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION. -

DEPARTAMENTO : HUANCAYELICA

DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (Fecha Culminación)	INAGURADAS	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (% DE AVANCE)	OBSERVACIONES
	<u>1984</u>				
	Rehabilitación y Mejoramiento Infraestructura de Riego				
	01 Reservoirio Huayllay Grande			Estudios 100% - Obras 0%	
	02 Terminación Reservoirio Callanmarca			Estudios 100% - "	
	03 Terminación Reservoirio Rantay			Estudios 100% - "	
	04 Const. Canal Irrigación Lirio Chunca			Estudios 100% - "	
	05 Const. Reservoirio Viñas-Pampas			Estudios 20% - "	
	06 Irrigación Ayavi Tombillo			0%	
	07 Mejoramiento Infraestructura y Sist. Riego Ticrapo			0%	
	08 Irrigación Moya			Estudios 20% - "	
	09 Irrigación Yauli			Estudios 20% - "	
	10 Irrigación José Olaya			Estudios 20% - "	
	11 Irrigación Ayacocha			Estudios 20% - "	
	12 Irrigación Antaymisa			Estudios 20% - "	
	13 Mejoramiento Canal de Irrigación de Hualhuaypata			Estudios 36% - "	
	14 Irrigación Santa Cruz de Inyau			Estudios 36% - "	
	15 Irrigación San Pedro de Coris			Estudios 36% - "	
	16 Irrigación Callqui Chico			Estudios 15% - "	
	Apoyo a la Producción Agrícola			Obras 15%	
	Programa de Forestación y Reforestación			Obras 10%	
	Promoción y Desarrollo Pecuario			Obras 15%	
	Programa de Instalación de Semilleros y Pastos Cultivados			Obras 15%	
	Programa de Sanidad Vegetal			Obras 15%	
	Programa de Sanidad Animal Dosificación del Ganado			Obras 15%	
	Programa de Apoyo y Promoción de la Artesanía Rural				
	01 Apoyo a los Centros de Cerámica y Marmolería			0%	
	02 Apoyo y Promoción a la Artesanía del Tallado de Madera, Cueros y Cestería.			0%	
	03 Apoyo y Promoción de la Artesanía "Textil Rural"			0%	
	Construcción de Carreteras Vecinales				
	01 Huancayo-Pampa-Altopongo			Obras 10%	
	02 Palpa-Ojono-Puquio			0%	
	03 Pilchaca-Tellería			Estudios 100%	
	04 Chinchihuasi - Pachamarca			0%	
	Apoyo Alimentario			65%	
	<u>Invertido a la fecha : 1,092'5</u>				

PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION . -

DEPARTAMENTO DE : APURIMAC

DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (Fecha Culminación)	INAGURADAS	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (% DE AVANCE)	OBSERVACIONES
1983					
	Construcción y Mejoramiento Infraestructura de Riego.			49% sobre lo programado	Retraso en las autorizaciones de Giro. Ha - biéndose ejecutado - 129% de lo recibido. Convenio con INAF
01	Mejoram. Canal Talavera (Andahuaylas)			Obras : Trabajos prelimina - res, excavación de platafor - ma.	
02	Irrigación Accopucro (Andahuaylas)			Obras : Trabajos prelimina - res, plataforma en tierra, - caja en tierra.	Convenio con INAF
03	Mejoram. Canal de San Miguel de Sa - linas (Andahuaylas)			Obras : Bocatoma 20%, conduc - to 100%	Convenio con el INAF
04	Irrigación Tasta (Andahuaylas)			Obras : Plataforma en tierra - caja en tierra.	Convenio con INAF
05	Mejoram. Canal Chaccaloyoc (Andahuay - las)			Obras : Preliminares	Convenio con INAF
06	Mejoram. Canal Chumbas y Ccapancalla (Andahuaylas)			Obras : Revestimientos, va - ciados de losa y construcción del canal.	Convenio con INAF
07	Mejoramiento Canal Chacillimoyoc (Andahuaylas)			Obras : Conductos, mej. de ca - nal y defensa temporal.	Convenio con INAF
08	Mejoramiento Canal Calicanto (Andahuay - las)			Obras : Obras de arte, vaciado del conducto y del sifón.	Convenio con INAF
09	Mejoramiento y Const. Canal nuevo -- Ahuayro (Andahuaylas)			Obras : Preliminares canal - matriz, antiguo y nuevo.	Convenio con INAF
10	Mejoram. Canal Yanamachay (Chincheros)			Obras : Preliminares 100%, - reservorio 10%	Convenio con INAF
11	Irrigaciones de Cashuaccasa, Huancaray Antillas, Piste y la constinuación del reservorio de Silco (Antabamba)			Obras : Trazos y excavaciones	Convenio COOPOP
12	Irrigaciones de Turpay, Wishuincha -- Rimacpuquio y Canal Collauro (Grau)			Obras : Trazos y excavaciones	Convenio COOPOP
13	Irrigaciones Prov. de Abancay			Elaboración de estudios; y ad - quisiciones de material y -- equipo.	CURDE por Adm. directa
	Construcción y Mejoramiento de Carreteras - Vecinales			88% sobre lo programado	Habiéndose ejecutado - el 100% de lo recibido
01	Const. Carretera Colca-Cutuccay Río - Apurímac.			Obras : 30% de avance (Trabajos de trazo, rayado de zenda, y replanteo y const. - de plataforma)	
02	Mejoram. Carretera-Cotabambas-Lambam - ba-Haquina-Mara.			Obras : 30% de avance (Nivelación y lastrado de pla - taforma, const. de cunetas)	
03	Mejoram. Carretera Talavera-Huancaray			Obras : 58% de avance (corte en material suelto, - construcción de cunetas, al - cantarillas y muros secos)	

DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (Fecha de Culminación)	INAGURADAS	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (% DE AVANCE)	OBSERVACIONES
04	Mejoram. Carretera Talavera-Ocobamba-Ongoy			Obras : 40% de avance (corte en material suelto, construcción de cunetas, alcantarillas y muros secos)	
05	Const. Carretera Llamayupa-Huaquere			Obras : 50% de avance (estudio definitivo, trazo y replanteo, const. de plataformas, alcantarillas y cunetas)	
06	Const. Puente Matalla			Obras : 40% de avance (desarmado del puente, excavación de zapatas, y cámara de anclaje, encofrado, parapeto y concreto)	
07	Carretera Cachingigua Chalhuani		15/08/84	Obras : 100% de avance	
08	Carretera Caype			Obras : 50% de avance	
	- Instalación de Semilleros y Pastos cultivados			51% sobre lo programado (compra de semillas)	Ejecución del 100% lo recibido. Convenio INIPA
	- Manejo Racional de Aguas de Riego			12% sobre lo programado (pago de 5 tomeros)	Ejecución del 100% lo recibido.
	- Apoyo desarrollo de Asentamiento Rural			56% sobre lo programado (adquisiciones en piscicultura, apicultura, cunicultura y artesanía)	Ejecución del 112% lo recibido.
	- Construcción de Pequeños y Medianos Reservorios			35% sobre lo programado (expedientes técnicos, adquisiciones de maquinaria, herramientas, lubricantes, materiales y explosivos)	Ejecución del 118% lo recibido. (30' préstamo a INIU de Grau, para recuperar con alquiler de maquinaria)
	- Const. de Pozos y Abrevaderos			51% sobre lo programado (Plano Eólico del Dpto. de Apurímac; diseño, selección y adquisiciones para la construcción de 20 molinos de viento y 12 bombas de ariete; capacitación de personal)	Ejecución del 100% lo recibido. Convenio con INHUC
	- Proyecto Múltiple de desarrollo agropecuario			13% sobre lo programado (compra de dos fábricas de tratamiento de eucaliptos para postes, y adquisición de materiales químicos para las fábricas)	100% de lo recibido
	- Apoyo al Desarrollo Agrícola			97% de lo programado (compra de semilla de papa)	552% de lo recibido Convenio INIPA
	- Elaboración de Estudios definitivos de Riego			33% sobre lo programado (25 estudios de riego a nivel de campo)	100% de lo recibido falta completar la parte agroeconómica de los estudios.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION . -

DEPARTAMENTO : APURIMAC

DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (Fecha de Culminar)	IMAGURADAS	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (% DE AVANCE)	OBSERVACIONES
<u>1984</u>					
	Irrigaciones y Racionalización del Agua			30% de avance de obras	
	01 Reservoirio de Cashuacaruha (Andahuaylas)				
	02 Mejoram. Irrigación Cotarma (Abancay)				
	03 Irrigación Pacchapata (Abancay)				
	04 Mej. de Riego Atumpata (Abancay)				
	05 Mej. de Riego Tamburco (Abancay)				
	06 Mej. de Riego Huirahuacho (Abancay)				
	07 Irrigación Calpe (Abancay)				
	08 Irrigación Leoccocha (Abancay)				
	09 Irrigación Wishuincha (Grau)				
	10 Irrigación Upiro (Grau)				
	Apoyo al Desarrollo del Asentamiento Rural			20% de avance de obras	
	01 Crianza de Animales			(cuyes, abejas, carneros, pollinos)	
	02 Cultivo de Hortalizas y Frutales			(Adquisición de Semillas)	
	03 Talleres artesanales			(Adquisición de Talleres, hornos para cerámica y máquinas para trabajar en cuero)	
	Apoyo a la Producción Agrícola				
	01 Semilleros y pastos cultivados			11% de avance de obras	Convenio con INIPA
	02 Adquisición y Dist. de insumos			51% de avance de obras	Convenio con INIPA
	03 Reforestación			20% de avance de obras	Convenio con CENFOR
	Reinstalación del Centro de Crias de Ovinos de Uripa			30% avance de obras (Reconst. e Instalac. y compra de equipos y semovientes)	Convenio con INIPA
	Recuperación de Andenes y Terrazas			11% de avance de obras (adquisiciones de materiales)	Convenio con la XIX Región Agraria
	Programa de Sanidad Vegetal			32% de avance de obras (adquisiciones de pesticidas)	Convenio con la XIX Región Agraria