

SECTOR : INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
 PROYECTO : SIERRA CENTRO SUR

OBRAS EJECUTADAS Y/O PROGRAMADAS PERIODO 1983 - 1984

ACCIONES	REALIZADAS (FECHA CULMINC.)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE %)	OBSERVACION
<b>DEPARTAMENTO AYACUCHO</b>				
<b>I.- VIAL</b>				
1.- Mej. Carret. Pitrec - Huarcas y Hanales			10	Diferida por Terrestismo
2.- Mej. Carret. Vilcashuanián - Piter			9	
3.- Mej. Carret. Vilcashuanián - Corripalca			9	Diferida por Terrestismo
4.- Const. Carret. Pampa de la Quina - San Miguel			3/6	
5.- Conclusión Const. Vía Evitamiento			70	
6.- Const. Interconexión Vía Evitamiento - Jr. Arequipa			70	
7.- Const. Carret. Condorcocha - Vivimongo				
8.- Const. Carret. Chanchará - Larainite				
9.- Const. Carret. Santa Ana - Marcolla				
10.- Const. Carret. Chilcas - Pampas				
11.- Const. Carret. Marcabamba - Corulla				
12.- Const. Puente Vía Evitamiento			6	
13.- Const. Puente Chanchara				
<b>II.- IRRIGACIONES</b>				
1.- Mej. Irrigación Nahumquico	Mayo 84	10 Julio 84	115	Ampl. de Metas
2.- Mej. Irrigación Huatatas			91	
3.- Mej. reservorio Canaan	Mayo 84	10 Julio 84	100	En Funcionamiento
4.- Mej. Irrigación Andamarca			95	
5.- Mej. Irrigación Pachacucho			96	
6.- Const. Represa Intihuatana	Agosto 84		106	Ampl. Metas en Func. En Funcionamiento
7.- Const. Reservorio Chiara	Julio 84		100	
8.- Const. Reservorio Acco - Capillajpita	Mayo 84	7 Julio 84	100	
9.- Irrigación Fray Martín de Pucara			30	
10.- Irrigación Lirio			90	
11.- Irrigación Paipamarca			70	
12.- Irrigación San Juan de la Viñaca			28	
13.- Irrigación Pacchu				
14.- Irrigación San Juan de la Viñaca				
15.- Irrigación Larampucquio			40	
16.- Pontucocha			5	
17.- Irrigación Lambrashuayco			100	
18.- Irrigación Chumbes - Majuelo			6	
19.- Irrigación San Juan de Orcohuasi			5	
20.- Irrigación San Rafael de Loyanta			3	
21.- Irrigación Tambopucquio - Campan 100			9	
22.- Irrigación Quihuarpampa			9	
23.- Irrigación Puygora (Margen Izquierda)			3	
24.- Irrigación Valle Ocopa			7	
25.- Irrigación Quiuchu			3	
26.- Irrigación Churupampa			3	
27.- Irrigación Inghuasi				
28.- Irrigación Mitapasamanan				
29.- Irrigación Socornayo			10	
30.- Irrigación Condoray			10	
31.- Irrigación Jeira			10	
32.- Irrigación Ibias			3	
33.- Irrigación Cachir Potrero			10	

MIU/plb.



DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (FECHA CULMIN.)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE %)	OBSERVACION
<b>III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNAL</b>					
<b>1.- ENERGIA</b>					
<b>QUINUA</b>					
	1.- Adquisición Sistema de Excitación Grupo GM 200 KW	DIC 83		100	En Funcionamiento
	2.- Reparación Grupo Caterpillar de 72 KW	DIC 83		100	En Funcionamiento
	3.- Remodelación Parcial Red de Distribución	DIC 83		100	En Funcionamiento
<b>CANGALLO</b>					
	4.- Mej. Alumbrado Público Plaza de Armas	DIC 83		100	En Funcionamiento
	5.- Remodelación Red Primaria y Secundaria	ENE 84		100	En Funcionamiento
	6.- Electrificación de la Localidad de Chuschi			10	
<b>TAMBO - SAN MIGUEL</b>					
	7.- Obras Civiles C.H.	DIC 83		100	En Funcionamiento
	8.- Obras Complementarias C.H.	DIC 83		100	En Funcionamiento
	9.- Mej. Red Primaria y subestaciones de Distribución	DIC 83		100	En Funcionamiento
	10.- Remodelación y Ampliación Red Secundaria de Tambo	ENE 84		100	En Funcionamiento
<b>HUANTA</b>					
	11.- Const. Red Primaria y S.E. de Distribución	DIC 83		100	En Funcionamiento
	12.- Mej. Alumbrado Público y Reparación Grupo Deutz	DIC 83		100	En Funcionamiento
<b>AYACUCHO</b>					
	13.- Electrificación Pueblo Joven Conchopata			15	
	14.- Reparación Cojinete de Turbina de la Quicapata	DIC 83		100	En Funcionamiento
	15.- Rebobinado de Motor - Bomba de Agua del grupo Skoda N° 4 y adquisición repuestos para los Grupos Skoda	DIC 83		100	En Funcionamiento
	16.- Construcción Arco Perimétrico C.T.	DIC 83		100	En Funcionamiento
	17.- Ampliación y Remodelación parcial red distribución Primaria	DIC 83		100	En Funcionamiento
	18.- Remodelación parcial Red primaria Chugampa	ENE 84		100	En Funcionamiento
<b>HUANCAPI</b>					
	19.- Instalación Grupo Caterpillar 12 KW	DIC 83		100	En Funcionamiento
	20.- Acondicionamiento Parcial de la casa de máquinas	DIC 83		100	En Funcionamiento
	21.- Reparación C,H, Turbina de Huancapi	DIC 83		100	En Funcionamiento
	22.- Remodelación parcial Red Primaria y Secundaria	DIC 83		100	En Funcionamiento
<b>VICTOR FAJARDO</b>					
	23.- Electrificación de la Localidad Colca			9	
<b>2.- COMUNICACION SOCIAL</b>					
	Infraestructura T.V. : Torres				
	Ayacucho - Quicopata (1 Torre)			10	
	Puquio - Casamarca (1 Torre)			40	
	San Miguel - Jullisunca (1 Torre)			10	
	Huanta - Calvario (1 Torre)			10	
	Cangallo Sta. Barbara (1 Torre)			10	
	Parinacochas - Cora Cora (1 Torre)		OCT. 83	100	En Funcionamiento
<b>3.- APOYO A LA UNIVERSIDAD DE HUAMANGA</b>					
	Amplc. y remodelación del Comedor Estudiantil			85	

MIU/plb.



DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (FECHA CULMINAC.)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE %)	OBSERVACION
<u>DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA</u>					
<u>I.- VIAL</u>					
	1.- Const. Carret. Lamari - Quirahuara			10	
	2.- Const. Carret. Lamari - Ocoyo			10	
	3.- Const. Carret. Payllihua - Quirahuara			100	
	4.- Const. Carret. Huayao - Cotac	ABR 84	7 DIC 84	100	
	5.- Const. Carret. Huancavelica - Nuñun gayoc - Palca			70	
	6.- Const. Carret. Yana Allpamocco - Tilo paccha				
	7.- Const. Carret. Seclla - congallo - Poma cocha			5	
	8.- Const. Carret. Viscane - Huachos - Capu llos	MAY 84		100	
<u>II.- IRRIGACIONES</u>					
	1.- Irrigación Santa Cruz de Ila	ABR 84	20 JUN 84	121	Ampl. Metas Func.
	2.- Irrigación Chacoya	ABR 84		148	Ampl. Metas Func.
	3.- Pequeñas Irrigaciones Castrovirreyña	ABR 84		103	Ampl. Metas Func.
	4.- Irrigación Anchonga			6	
	5.- Irrigación Mariscal Cáceres			7	
	6.- Irrigación Totora Millpo			6	
<u>III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNAL</u>					
<u>4.- ENERGIA</u>					
<u>HUANCAMELICA</u>					
	1.- Puesta en servicio de las nuevas redes de la ciudad de Huancavelica	DIC 83		100	En Func.
<u>CASTROVIRREYNA</u>					
	2.- Remodelación parcial de la Red de Dis tribución Primaria	DIC 83		100	En Func.
<u>LIRCAY</u>					
	3.- Mej. Alumbrado Público en Plazas y Calles Principales	DIC 83		100	En Func.
<u>ACOBAMBA</u>					
	4.- Remodelación Parcial de la Red de Dis tribución Primaria			95	
<u>IZCUCHACA</u>					
	5.- Renovación parcial de la Red Secundaria	DIC 83		100	En Func.
<u>2.- COMUNICACION SOCIAL</u>					
	Infraestructura T.V. Instalación 6 Torres			15	
<u>3.- OBRAS DE EMERGENCIA POR SISMOS Y APOYO COMUNAL</u>					
<u>HUANCAMELICA</u>					
	1.- Const. Aulas Colegio Nacional Mixto Pueblo Libre	DIC 83	ABR 84	100	En Func.
	2.- Inst. Agua Potable en Llacllapampa	DIC 83		100	
	3.- Inst. Agua Potable en Santa Barbara	ENE 84		100	En Func.
	4.- Inst. Agua Potable en Ayacucho			5	
	5.- Inst. Agua Potable en Pucachaca			5	
	6.- Inst. Agua Potable en Putocca - Palca			6	
	7.- Inst. 3 Aulas en C.E. 36085 - Huando			10	
	8.- Inst. 2 Aulas en C.E. 36080 - Pucacocha			10	

MIU/plb.



\* Por fenómeno de deslizamiento del cerro destruyó la obra y dañó viviendas.

DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (FECHA CULMINADA)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE %)	OBSERVACION
	<u>CASTROVIRREYNA</u>				
	9.- Terminación C.E.B. 22071			70	
	10.- Terminación C.E.B. 22959 Cotas			70	
	11.- Habilitación Irrigación Armas			90	
	12.- Ampliación Red de Agua Potable Pilpichoca			80	
	13.- Const. Red de Agua Potable San Juan de Castrovirreyña			80	
	14.- Const. Red de Agua Potable Cordova			80	
	15.- Inst. Agua Potable en Cusi-ancha			5	
	16.- Inst. Agua Potable en Quito - Arma			5	
	17.- Inst. Agua Potable en Mollapampa				
	<u>ACOBAMBA</u>				
	18.- Const. Red de Agua Acobamba			90	
	19.- Const. Red de Agua Congallo			80	
	20.- Const. Red de Agua Pomalocha			80	
	21.- Const. Red de Agua Caja Espiritu			80	
	<u>TAYACAJA</u>				
	22.- Const. de 2 Aulas en C.E. 11074 de Huaribambilla			10	
	<u>PESQUERIA</u>				
	Siembra y resiembra de Alvinos y Truchas			50	
	INVERTIDO A LA FECHA S/. 1,781'6				

MIII/plb.



1

DEPARTAMENTO	ACCIONES REALIZADAS (FECHA CULMINC.)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE %)	OBSERVACION
<b>DEPARTAMENTO DE APURIMAC</b>				
<b>I.- VIAL</b>				
	1.- Const. Carret. Tacmara - Rio Apurimac		6.3	
	2.- Const. Carret. Curasco - Progreso - Chilca		125	Ampl. de Metas
	3.- Mej. Carret. Andahuaylas - Pampachiri - Oke Oke		80	
	4.- Carretera Tambobamba - Chucoc			
	5.- Carret. Ongoy Huaccane (Chuchero)			
<b>II.- IRRIGACIONES</b>				
	1.- Irrigación Circa		63	
	2.- Irrigación Huanso		47	
	3.- Irrigación Huampucota		30	
	4.- Irrigación Huata - Huancalla			
	5.- Irrigación Villa Chiara		50	
	6.- Irrigación Chacco		50	
	7.- Irrigación Toraya			
	8.- Irrigación Taquibamba - San Mateo			
	9.- Irrigación Huaychalla - Paucara			
	10.- Irrigación Sañayra			
	11.- Irrigación Pampainarca			
	12.- Irrigación Pampa Llaeta			
<b>III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNAL</b>				
<b>1.- ENERGIA</b>				
<b>ANDAHUAYLAS</b>				
	1.- Distribución de C.T. Huancar y San Jeronimo	ENE 84	100	In Func.
	2.- Distribución Red Primaria	ENE 84	100	In Func.
<b>ABANCAY</b>				
	3.- Distribución de la Red Primaria	FEV 84	100	In Func.
<b>2.- COMUNICACION SOCIAL</b>				
<b>Infraestructura T.V. Torres</b>				
	Abancay - Abancay (I Torre)		15	
	Andahuaylas - Andahuaylas (I Torre)		10	
	Aymaraes - Challuanca (I Torre)		10	
	Grao - Chuquibambilla (I Torre)		5	
<b>3.- OBRAS DE EMERGENCIA POR SISMOS Y APOYO COMUNAL</b>				
<b>ABANCAY</b>				
	1.- Conclusión Escuela de Niños Desamparados Abancay		10	
<b>ANDAHUAYLAS</b>				
	2.- Int. Red de Agua Potable Andahuaylas		70	
	3.- Int. Red de Agua Potable Huancaray		80	
	4.- Int. Red de Agua Potable Andatira - S. Jeronimo		80	
	5.- Int. Red de Agua Potable Paucara		70	
	6.- Int. Red de Agua Potable Kumbura		70	
	7.- Const. Centro Comunal Andatira		70	
<b>COTABAMBAS</b>				
	8.- Conclusión Posta Sanitaria Huquirca		60	
	9.- Ampliación Red de Agua Potable Tambobamba		60	
	10.- Agua Potable en Santa Rosa		75	
<b>ANTABAMBA</b>				
	11.- Const. Posta Sanitaria Huquirca		75	
	12.- Const. Posta Sanitaria Pachacoma		75	
	13.- Int. Reserv. y Red de Agua Potable en Totorá			
	14.- Int. Reserv. y Red de Agua Potable en Yito			

MIU/plb.



DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (FECHA CULMINAC.)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE, %)	ADMINISTRACION
GRAU					
15.-	Const. Posta Sanitaria Patayajimpa			90	
16.-	Inst. Red de Agua Potable Patayajimpa			90	
17.-	Inst. Red de Agua Potable Cuyabhuasi			90	
	<b>PESQUERIA</b>				
18.-	Siembra de Alevinos de Truchas y Pejerrey			50	
	INVERTIDO A LA FECHA: S/ 1,598.7				

MIIU/plb.



DEPARTAMENTO	ACCIONES	REALIZADAS (FECHA CULMINAC.)	INAUGURADAS (FECHA)	EN EJECUCION O PRESUPUESTADAS (AVANCE %)	OBSERVACION
	<u>GRAU</u>				
	15.- Const. Posta Sanitaria Pataypampa			90	
	16.- Inst. Red de Agua Potable Pataypampa			90	
	17.- Inst. Red de Agua Potable Cuzpalhuasi			90	
	<u>PESQUERIA</u>				
	18.- Siembra de Alevinos de Truchas y Pejerrey			50	
	INVERTIDO A LA FECHA: S/ 1,398'7				

MIU/plb.

